

construction du groupe scolaire
NORMANDIE-NIEMEN



Novembre 2010

Point sur l'avancée du chantier

Le chantier a pris du retard

VRAI

La mise au point des murs rideaux (châssis vitrés) est plus longue que prévue et retarde la mise hors d'air. Les menuiseries extérieures ont été refusées par l'architecte et par le maire. Leurs composantes ne correspondaient pas à celles exigées de bâtiments construits en Haute Qualité Environnementale.

On ne pourra pas récupérer ces trois semaines de retard.

FAUX

Le fournisseur met tout en œuvre pour fournir les matériaux demandés. La livraison des menuiseries extérieures se fait chaque jour, au fur et à mesure de leur réception par notre prestataire. Les murs rideaux sont en cours de fabrication.

Le reste du chantier est arrêté.

FAUX

Les travaux avancent normalement pour tous les autres corps d'état : plomberie, électricité, ventilation, chauffage, menuiseries intérieures. Les trois bâtiments sont à près de 95 % hors d'eau et ont été bâchés dans l'attente d'une mise hors d'air totale.

Le toit végétalisé ne sera pas réalisé en novembre, comme annoncé.

FAUX

Le planning sera respecté, les plantations devant se faire dans les jours qui suivent la Sainte-Catherine (25 novembre). Les cultures en bacs seront déposées sur le toit de la maternelle dans la seconde partie de novembre, les autres avant le 15 décembre.

Le quartier restera informé.

VRAI

Le maire rencontrera prochainement le Conseil de quartier et les parents d'élèves pour faire avec eux un nouveau point sur les travaux.

La fête de l'école en juin se déroulera sur le site.

VRAI

La fête aura lieu comme annoncé, dans la cour du groupe scolaire.

Renseignements complémentaires :
Services techniques
Tél. : 01 30 61 21 21